

ZESTAWIENIE ROBÓT WRAZ ZE STANEM ZAAWANSOWANIA

Lp.	Opis elementu	Ilość robót pierwotna	J.m.	Stan zaawansowania	Ilość robót pozostała do wykonania	J.m.	Uwagi
A	MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO - ROBOTY BUDOWLANE						
I	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze						
1	Demontaż i ponowny montaż po wymianie nawierzchni bramek	2	szt.	50,00%	1	szt.	Bramki jedynie zdemontowano, nie zamontowano ich spowrotem
2	Ręcznie rozebranie nawierzchni sportowej syntetycznej o grubości 5cm	1839	m2	86,95%	1 599,00	m2	Nie rozebrano pasa około 30mx8m
3	Ogrodzenia z siatki na słupach stalowych - rozebranie siatki	732	m2	100,00%	0,00	m2	
4	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 10km + utylizacja	91,95	m3	86,95%	79,95	m3	Brak utylizacji nie rozebranej trawy
5	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10km - siatka ogrodzeniowa	3,66	t	0,00%	-	t	
II	Boisko						
1	Wymiana rury drenarskiej oznaczonej jako układ K6	1	kpl.	0	-	kpl.	
2	Uzupełnienie i naprawa podbudowy z kruszywa po robotach rozbiórkowych nawierzchni trawiastej	1839	m2	0,00%	-	kpl.	
3	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na gruncie kat. III-IV	1839	m2	0,00%	-	m2	
4	Nawierzchni sportowa - sztuczna trawa, wysokość min. 40mm, zasypała piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM z recyklingu + e-layer 25mm, z granulatu SBR i lepszy poliuretanowy	1839	m2	0,00%	-	m2	
5	Oznakowanie boiska liniami poziomymi na nawierzchni syntetycznej	1	kpl.	0,00%	-	kpl.	
III	Piłkochwyty						
1	Wymiana siatki na piłkochwytach	192	m2	Nie	-	m2	
IV	Ogrodzenie						
1	Ogrodzenie panelowe wysokości 2 m na istniejących słupkach stalowych	182,78	mb	0,00%		mb	
2	Ogrodzenie z siatki wysokości 2,0 m na istniejących słupkach stalowych	182,78	mb	0,00%		mb	
B	MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO - ROBOTY ELEKTRYCZNE						
I	Oświetlenie wewnętrzne						
1	Wymiana opraw oświetleniowych świetłówkowych do 3x40W montowanych w sufitach podwieszonych	4	szt.	0,00%	-	szt.	
2	Wymiana opraw oświetleniowych świetłówkowych do 3x40W montowanych w sufitach podwieszonych Oprawa oświetleniowa typu - A2	32	szt.	0,00%	-	szt.	
3	Wymiana opraw oświetleniowych świetłówkowych do 3x40W montowanych w sufitach podwieszonych Oprawa oświetleniowa typu - A2	4	szt.	0,00%	-	szt.	
4	Wymiana opraw oświetleniowych świetłówkowych do3x40W montowanych w sufitach podwieszonych Oprawa oświetleniowa typu - A4	4	szt.	0,00%	-	szt.	
II	Oświetlenie zewnętrzne						
1	Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku oprawa oświetleniowa typu A boisko duże	24	szt.	0,00%	-	szt.	
2	Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku oprawa oświetleniowa typu B boisko małe	12	szt.	0,00%	-	szt.	
III	Prace dodatkowe						
1	Prace dodatkowe, pomiary natężenia oświetlenia dokumentacja powykonawcza	1	kpl.	0,00%	-	kpl.	
C	MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO - SKATEPARK						
I	Roboty przygotowawcze i roboty ziemne						
1	Roboty pomiarowe - tyczenie skate parku i dojść	556,16	m2	77,14%	429	m2	Dojścia nie zostały wytyczone, brak znaków geodezyjnych w terenie

2	Mechaniczne wykonanie koryta głębokosci 35 cm pod dojazd	127,16	m2	0,00%	-	m2	
3	Mechaniczne wykonanie koryta głębokości 30 cm pod płytę	429	m2	100,00%	0	m2	
4	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 20 km - załadunek i wywóz gruntu z korytowania	173,206	m3	74,30%	128,7	m3	Koryta pod dojścia nie zostały wykonane, więc obmiar zmniejszony o tą ilość urobku
II	Nawierzchnia SkateParku i dojść - nawierzchnia z betonu szlifowanego						
1	Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-31 mm grubość 15 cm	429	m2	100,00%	0	m2	
2	Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 31,5 - 63,0mm grubości 15 cm	429	m2	100,00%	0	m2	
3	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.beton C8/10 gr. 10 cm	42,9	m3	100,00%	0	m3	
4	Płyty fundamentowe żelbetowe gr.15 cm - z zastosowaniem pompy do betonu, beton C25/30 W 8 zbrojony rozproszonym włóknem polipropylenowym; mieszanka 0,5 l o długości 38 mm i 54 mm ilość 1,5 kg/m3, hydrotechniczny W 8, mrozoodporny W-150	429	m2	95,00%	5%	m2	brak rozebrania szalunku brzegów płyty betonowej oraz dodatkowo uzupełnieniem otworów powstałych w wyniku pobrania próbek do badań laboratoryjnych betonem klasy C30/37.
5	Zatarcie powierzchni betonu na gładko- beton zacierany na gładko maszynowo i pokryty bezbarwnym preparatem do pielęgnacji i utwardzenia nawierzchni betonowych, wytworzonym na bazie rozpuszczalnikowej żywicy akrylowej (zużycie ok. 0,1 l/m2)	429	m2	0,00%	-	m2	Utwardznie nawierzchni betonowej posypką kwarcową- element zawart w Projekcie technicznym naprawy płyty skateparku
6	Wykonanie robót naprawczych związanych z płytą skateparku, zgodnie z projektem technicznym naprawy	1	kpl.	0,00%	-	kpl.	
7	Nacięcie płyty na 1.3 grubości (5 cm)	98	m	100,00%	0	m	
8	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych masą PU	98	m	100,00%	0	m	
9	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji płyty żelbetowej	4,659	t	100,00%	0	t	
10	Plantowanie terenu przylegającego do płyty Skateparku	118,5	m2	0,00%	-	m2	
11	Wykonanie obsypki oraz uzupełnienie gruntu wzdłuż płyty skateparku.	1	kpl.	0,00%	-	kpl.	
UWAGA: pozycja 5 do wykonania zgodnie z założeniami Projektu technicznego naprawy skateparku							
III	Dojścia						
1	Podbudowa z kruszywa naturalnego - pospółka - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	127,16	m2	0,00%	-	m2	
2		127,16	m2	0,00%	-	m2	
3	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm	127,16	m2	0,00%	-	m2	
4	Rowki pod obrzeża	141,52	m	0,00%	-	m	
5	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	4,25	m3	0,00%	-	m3	
6	Obrzeża betonowe chodnikowe na podsypce cementowo-piaskowej	141,52	m	0,00%	-	m	
IV	Urządzenia SkateParku. Elementy wyposażenia Skateparku - urządzenia						
1	Platforma Street + Quater Pipe	1	szt.	0,00%	-	szt.	
2	Quater Pipe	1	szt.	0,00%	-	szt.	
3	Funbox z disaster boxem + piramida	1	szt.	0,00%	-	szt.	
4	Grindbox 1 + poręcz prosta	1	szt.	0,00%	-	szt.	
5	Kicker	2	szt.	0,00%	-	szt.	
V	Koszty dostawy i montażu urządzeń						
1	Koszty dostawy i montażu urządzeń	1	kpl.	0,00%	-	kpl.	